



# Overtakelse av VA-anlegg til kommunalt eie, drift og vedlikehold

- sjekkliste for utbygger (Fylles ut og sendes til Bergen Vann i forkant av overtakelsesforretning)

Eiendom: Gnr.                      Bnr.		Adresse:			
Befaring gjennomført av:					Mobil:
Foretak:					
Saksnummer Bergen Vann:					
		Ja	Nei	I.A.	Merknader
<b>1.</b>	<b>Adkomst</b>				
	Alle kumlokk er gravd frem og åpnet				
<b>2.</b>	<b>Utsparinger og kumlokk, samt kumdeler</b>				
	Kumlokk er riktig montert og komplette iht. VA-norm				
	Alle kumdeler er hele				
	Høyde fra underkant topp-plate til topp ramme/lokk er min 20 cm og maks 50 cm				
<b>3.</b>	<b>Spyling/rengjøring av kummer</b>				
	Alle vannkummer er rengjort				
	Alle spillvannskummer er rengjort				
	Alle overvannskummer er rengjort				
<b>4.</b>	<b>Vannkummer</b>				
	Bergen Brannvesen har kontrollert og godkjent slokkevannsuttak (uttalelse er vedlagt sluttdokumentasjon)				
	Ventil under brannventil samt ventil til hydrant er åpnet				
	Alle ventiler kan nås fra bakkenivå (utsparinger er riktig plassert i forhold til ventiler)				
	Det er brukt kumlokk med sentriske utsparinger (hull)				
	Ventiltopper er montert				
	Det står ikke vann opp på armaturet (kum er drenert/tilstrekkelig tett)				
<b>5.</b>	<b>Spillvannskummer</b>				
	Renneløp som ikke brukes er støpt igjen				
<b>6.</b>	<b>Fjerning av midlertidige tilknytninger</b>				
	Midlertidige tilknytninger fra f.eks. brakkerigger er plugget				
	Godkjent røleggermelding for plugging foreligger. Hvis ja, skriv inn saksnummeret fra Bergen Vann				
<b>7.</b>	Dato for overlevering av anlegg fra entreprenør til tiltakshaver *	/ /			Dato: